



Viabuild!

BUILD TO CONNECT

Vooruitgangsrapport scope 3

Viabuild heeft in het 4 de kwartaal 2024 haar scope 3-analyse opgemaakt inclusief 2 ketenanalyses (asfalt & schraalbeton).

Halfjaarlijks wordt er een voortgangsrapport opgemaakt.

- Voor het 2^e semester betreft dit de voortgang omtrent de scope 3-reductiemaatregelen.
- Voor het 1^e semester betreft dit de voortgang omtrent de scope 3-reductiedoelstellingen.

onderzoeksproject 1		ON HOLD
onderzoeksproject 3: inzet bitumenvervangers		Zal in 2025 opgestart worden (eerst uitvoeren interne labotesten en vervolgens een grondstofverklaring aanvragen bij OVAM).
overstap op ongewassen en minder poreuze granulaten door omschakeling naar nieuwe leverancier. Extra troef: hierdoor ook minder recepten en minder omschakelingen. Dit in combinatie met het verder overkappen van de opslagboxen.	granulaten momenteel 8% vochtigheid. Vanaf Q2/2025 aanvoer vanuit Noorwegen i.p.v. per vrachtwagen vanuit Wallonië. Ook CO2-neutraal tussen Noorwegen en Port of Antwerp! Immense impact op scope 3. Pas in 2027-2028 zal Grimbergen extra overkappingen plaatsen waardoor het droge materiaal ook droog kan blijf (8 --> 4% vocht). Verwachte reductie in 2028: tot 10% besparing op gasverbruik!	In 2025 zal er stapsgewijs overgeschakeld worden op Noorse zandsteen zodat er tegen eind 2025/begin 2026 volledige omschakeling is. Hiervoor dienen ook de recepten en registraties te worden aangepast.
dialogoog met de voornaamste ketenpartners: voor deze site is dit Heidelberg Materials	samen bekijken of duurzamere cementtypes mogelijk zijn of duurzamere alternatieven; de duurzamere mengsels promoten zodat ze meer kunnen geproduceerd worden.	In 2024 vond er een dialoog plaats met onze asfalt- en cementleveranciers. Qua cement op zich zitten we al op het laagste qua CO2-emissie. Voor bitumen zullen in 2025 de EPD('s) opgevraagd worden (onderscheid leveranciers?).
Categorie A Bedrijf neemt in één of meer projecten aantoonbaar maatregelen die leiden tot extra CO2-reductie en organiseert daarvoor financiering: 'gekozen onderzoeksproject 2		Dit onderzoeksproject kan pas opgestart worden als na de overschakeling op de Noorse zandsteen om te evalueren hoeveel vulstof er gerecupereerd kan worden.

onderzoeksproject 5: carbonisatie: opname CO2 tijdens het productieproces.	door CO2-opname is het mogelijk om certificaten te bekomen. Ook verdere afbouw van de scope 3- emissies binnen het huidige CO2-neutraal label.	ON HOLD
--	---	---------

Het volgende voortgangsrapport zal beschikbaar in het najaar van 2025.